



Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

DANE TELEADRESOWE
Plac Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin
tel.: (58) 536-12-61 do 63
fax: (58) 536-14-64
e-mail: burmistrz@pelplin.pl
www.pelplin.pl



RIK.0012.05.2024

Pelplin, dnia 10/10/2024 r.

Szanowny Pan
Jakub Zieliński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie

Niniejszym pismem, realizując plan pracy Rady Miejskiej w Pelplinie podjęty uchwałą nr LXIII/517/23 z dnia 21/12/2023 r., w załączeniu przedkładam materiał „Informacja Burmistrza z realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 r.”.

Z poważaniem,

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Pelplin
Krzysztof Adamczyk

Załączniki: 1 opracowanie.

Otrzymują:

- 1. Adresat,
- 2. a/a.

Wyk. K. A.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 R.



Spis treści

010 – Rolnictwo i łowiectwo	3
600 – Transport i łączność	4
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8
750 – Administracja publiczna.....	9
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	10
801 – Oświata i wychowanie	11
855 – Rodzina	12
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
926 – Kultura fizyczna.....	16

010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin Wykonany został projekt budowlany dla całej inwestycji z podziałem na część znajdującą się w aglomeracji „Pelplin” oraz poza nią. Spowodowane jest to faktem, iż najbliższe nabory o środki zewnętrzne na realizację tego rodzaju projektów będą dotyczyły odpowiednio budowy sieci kanalizacyjnych w aglomeracjach i poza nimi (środki FEP oraz środki PROW). Trwają także prace przygotowawcze do pierwszego z naborów (opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o przyznanie dofinansowania).
2. Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze Zadanie wykonane, Gmina Pelplin posiada zgłoszenie budowy w tym zakresie.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola - dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa została wykonana.
4. Budowa placu zabaw z elementami muzycznymi i miejscem relaksu w Rożentalu Zadanie zostało wykonane.



1. Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin

11 lipca została podpisana umowa na dostawę trzech autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin. Autobusy dostarczy znany na polskim SOLARIS Bus & Coach Sp. z o. o.. Umowa zakłada dostawę autobusów, ładowarki dla nich dedykowanej oraz przeszkolenie obsługi w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.



2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie

Zadanie zostało zakończone, Gmina Pelplin jest w posiadaniu pozwolenia na budowę. Został złożony także wniosek o uzyskanie dofinansowania na realizację tego zadania inwestycyjnego z Funduszu Dróg Samorządowych.

3. Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich

Zadanie na etapie realizacji. Planuje się uzyskać pozwolenie na budowę na przełomie 2024 i 2025 roku.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Świerkowa w Pelplinie

Zadanie na etapie realizacji. Planuje się uzyskać pozwolenie na budowę w I kwartale 2025 r.

5. Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc – Gręblin

Ze względu na wysokość ofert przewyższających budżet zadania, Gmina Pelplin wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego o zmianę zakresu promesy zabezpieczającej środki. Planuje się uruchomić drugą procedurę zamówienia publicznego na przełomie października i listopada br.

6. Budowa i remonty dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pelplinie

Zakończono zadanie związane z budową odcinka ul. Mickiewicza w kierunku zakładu „Swisspor”. Jednocześnie trwają ostatnie prace związane z remontem nawierzchni i chodników na trzech innych odcinkach w Pelplinie: ul. Konopnickiej, ul. Żeromskiego, ul. Prusa.



7. Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II”

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Trwają prace związane z realizacją II etapu inwestycji, które powinny w tym roku się zakończyć. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.



8. Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin

Zrealizowany został odcinek drogi gminnej w Lignowach Szlacheckich. Trwają prace budowlane na dwóch innych odcinkach: w Pelplinie przy ul. Stefańskiego oraz w Bielawkach.



Informacje dotyczące pozostałych zakontraktowanych odcinków:

- a) ul. Ks. Liedtke w Rożentalu – do połowy października zostanie wydane pozwolenie na budowę. Wykonawca zapewnia o wejściu na budowę zaraz po uzyskaniu pozwolenia oraz protokolarnym przekazaniu placu budowy,
- b) ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego, Ks. Sawickiego – na przełomie listopada i grudnia br. wykonawca planuje uzyskać pozwolenie na budowę i wejść na budowę zaraz po protokolarnym przekazaniu placu budowy,
- c) droga gminna Rożental – Rombark – zakończyła się procedura związana z uzyskaniem odstępstwa od szerokości pasa budowanej drogi. Obecnie wykonawca oczekuje na stosowne postanowienie ze strony Starostwa Powiatowego w Tczewie, następnie, w konsekwencji, na uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonawca zapewnia o wejściu na budowę zaraz po uzyskaniu pozwolenia oraz protokolarnym przekazaniu placu budowy,
- d) ul. Dębowa w Rajkowach – trwa procedura związana z uzyskaniem odstępstwa od szerokości pasa budowanej drogi, jest ona procedowana w Ministerstwie Infrastruktury. Po uzyskaniu stosownych dokumentów, wydane zostanie pozwolenie na budowę. Wykonawca zapewnia o wejściu na budowę zaraz po uzyskaniu pozwolenia oraz protokolarnym przekazaniu placu budowy,
- e) ul. Wierzbowa oraz ul. Kalinowa w Rajkowach – trwa procedura związana z uzyskaniem odstępstwa od szerokości pasa budowanej drogi, jest ona procedowana w Ministerstwie Infrastruktury. Po uzyskaniu stosownych dokumentów, wydane zostanie pozwolenie na budowę. Wykonawca zapewnia

- o wejściu na budowę zaraz po uzyskaniu pozwolenia oraz protokolarnym przekazaniu placu budowy,
- f) odcinek drogi wewnętrznej w Wielkim Garcu – Wykonawca oczekuje na uzyskanie odpowiednich zgód związanych ze strefą archeologiczną. Po uzyskaniu stosownych dokumentów, wydane zostanie pozwolenie na budowę. Wykonawca zapewnia o wejściu na budowę zaraz po uzyskaniu pozwolenia oraz protokolarnym przekazaniu placu budowy.
9. Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Pelplin
Trwają prace projektowe, do końca listopada br. powinno zostać wydane pozwolenie na budowę. Następnie Gmina Pelplin ogłosi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z terminem realizacji do końca czerwca 2025 r.
10. Modernizacja drogi gminnej w Pomyjach (miejscowość Pomyje) – Fundusz Sołecki
Zadanie w trakcie realizacji (zakup i ułożenie płyt).
11. Modernizacja drogi gminnej w Pomyjach (miejscowość Wola) – Fundusz Sołecki
Zadanie w trakcie realizacji (zakup i ułożenie płyt).
12. Modernizacja dróg gminnych w Rajkowach – Fundusz Sołecki
Zadanie w trakcie realizacji (ułożenie drogi z płyt).
13. Przebudowa chodnika w miejscowości Janiszewko
Ze względu na wytyczne, które Gmina Pelplin uzyskała z Zarządu Dróg Wojewódzkich, zakres zadania ulegnie stosownym zmianom. Gmina zaprojektuje budowę chodnika po stronie świetlicy wiejskiej m. in. wraz z zagospodarowaniem wód opadowych, budową azylu i przejścia dla pieszych, jego doświetlenia. Część zadania zostanie zakończona w bieżącym roku, pozostałe projekty branżowe wraz z pozwoleniem na budowę, w przyszłym roku.
14. Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rożental)
Zadanie zrealizowane. Wykup gruntu pod drogę gminną w ramach regulacji stanu prawnego wynikającego z decyzji podziałowej. Wykup gruntu stanowiącego własność osób prywatnych, na których posadowiona jest istniejąca droga gminna.
15. Wykup gruntów pod drogi gminne
Zadanie nie zostało zrealizowane. Właściciele nieruchomości nie wyrazili zgody na sprzedaż wydzielonych nieruchomości pod poszerzenia dróg gminnych (dz. nr 11/13, o. Ropuchy, dz. nr 31/1 o. Gręblin, dz. nr 226/4 o. Pelplin).
16. Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze
Zadanie w toku. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Planuje się pozyskanie pozwolenia na budowę do końca listopada 2024 r.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Budowa węzła ciepłego Plac Grunwaldzki 9 w Pelplinie wraz z dokumentacją
Zadanie w toku. Gmina Pelplin posiada pełną dokumentację, realizowana jest dostawa i montaż węzła ciepłego, co zgodnie z umową ma nastąpić do końca października br.
2. Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego
W ramach zadania wykonane zostały kompleksowe modernizacje 8 instalacji centralnego ogrzewania na gazowe. Ponadto wykonane zostały m. in. częściowe naprawy dachów, modernizacja i naprawy bieżące w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminną.

1. Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”
Zadanie w toku. Ze względu na skomplikowany charakter zadania oraz mnogość zadań do wdrożenia, trwają ostatnie prace związane z opracowaniem Specyfikacji Warunków Zadania, tym samym przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.



Cyberbezpieczny Samorząd

 **O projekcie Cyberbezpieczny Samorząd**
„Cyberbezpieczny Samorząd” to bezpośrednie wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w podmiocie.

 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Dofinansowane przez Unię Europejską 

 CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2. Wykonanie wyłączników ppoż w remizach na terenie Gminy Pelplin
Zadanie w trakcie realizacji, zostanie zakończone w grudniu br.
3. Rozbudowa monitoringu na terenie gminy
Prace związane ze stałym rozwijaniem systemu. W bieżącym roku zamontowano m. in. kamerę służącą monitoringowi mostu drewnianego na Wierzycy w Pelplinie.
4. Dotacja dla OSP Wielki Garc na zakup pompy
Zadanie zostało zrealizowane.
5. Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego dla potrzeb OSP Pelplin
Zadanie zostało zrealizowane.
6. Dotacja dla OSP Rudno na zakup wyciągu spalin
Zadanie zostało zrealizowane

1. Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Pelplinie poprzez rozdzielenie centralnego ogrzewania w budynku szkoły
Została opracowana dokumentacja techniczna dotycząca rozdzielenia ogrzewania. Prace zostały rozpoczęte i zostaną zakończone do dnia 15.11.2024 r. Prace nie kolidują z ogrzewaniem szkoły.
2. Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Pelplinie poprzez montaż drzwi p.poż. Ei60
Drzwi zostały zakupione, zamontowane zostaną w trakcie remontu korytarza do dnia 30.11.2024 r.
3. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie
Zadanie w toku. Podpisana umowa na realizację zadania zakłada modernizację parkingu w ciągu 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadania – Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
4. Monitoring w Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach
Zadanie zostało zrealizowane.
5. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach
Zadanie polegało na modernizacji pomieszczeń w budynku szkoły oraz remoncie systemu rynnowego na sali gimnastycznej.
6. Modernizacja holu w budynku ZKiW w Rajkowach
Zadanie polegało na ułożeniu wykładziny PCV na holu. Zadanie zostało wykonane.
7. Modernizacja pomieszczeń w ZKiW w Kulicach
Zadanie polegało na wymianie podłogi na małym holu i korytarzu przy salach przedszkolnych. Dokonano także modernizacji sali lekcyjnej nr 1, sali przedszkolnej i korytarza przy wyjściu na boisko szkolne. Zadanie zostało wykonane.
8. Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 2 w Pelplinie
W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi:
 - 1) zabezpieczenie ścian, stolarki,
 - 2) oczyszczenie posadzek z luźnych i niespójnych warstw,
 - 3) skucie płytek posadzek oraz cokołów,
 - 4) zmatowienie i zagruntowanie powierzchni,
 - 5) wyrównanie powierzchni z większych nierówności,
 - 6) montaż terakoty,
 - 7) montaż stopnic i podstopni,
 - 8) fugowanie,
 - 9) montaż cokołów i silikonowanie,
 - 10) podcięcie drzwi,
 - 11) prace porządkowe.Zakończono I etap prac na klatce schodowej, korytarzu na I piętrze, parterze oraz w szatniach dzieci i nauczycieli polegający na skuciu luźnych posadzek, montażu terakoty, stopnic i podstopni oraz fugowanie.
Pozostał jeszcze drugi etap prac polegający na montażu stopnic i podstopni na schodach prowadzących do piwnicy. Planowany termin zakończenia całej inwestycji – listopad br.
9. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin
Trwają ostatnie prace związane z opracowaniem Specyfikacji Warunków Zamówienia, po czym zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Dostawa zostanie zrealizowana nie później niż w I połowie przyszłego roku.

1. Wiata na wózki dziecięce na potrzeby Żłobka "KOSTEK" w Pelplinie
Zadanie zostało zrealizowane.
2. Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku Lolek przy ZKiW nr 1 w Pelplinie
Zadanie w trakcie realizacji. Do tej pory dokonano m. in. zakupu wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania kolejnych ośmiu miejsc w żłobku Lolek.

1. Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór pierwszy
Środki pozyskane przez Gminę Pelplin na realizację zadań zostały wyczerpane. Realizowane są ostatnie z zakontraktowanych zadań.
2. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór drugi
Uruchomiony został drugi nabór, mieszkańcy składają wnioski o udzielenie dotacji. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie pierwszych umów.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rożentalu
Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się uzyskać pozwolenie na budowę w I kwartale 2025 r.
4. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego, w tym zadania zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego
Trwają prace związane z przygotowaniem Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dostawa oraz montaż nowych punktów oświetlenia ulicznego planowana jest w listopadzie i grudniu br.
5. Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pelplin
Gmina Pelplin przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Obie ze złożonych ofert mieszczą się w zabezpieczonym budżecie. Planuje się podpisanie umowy na przełomie października i listopada br., następnie realizację zadania.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla budowy PSZOK w Gminie Pelplin
Zadanie zrealizowane. Gmina Pelplin jest w posiadaniu pozwolenia na budowę, złożyła także wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027. Trwa procedura oceny wniosków.
7. Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności komunalnej
Zadanie zrealizowane. Stanowiło ono niejako wstęp do projektowania nowego PSZOK, zakładając możliwość kompleksowego i maksymalnego wykorzystania terenu na cele działalności komunalnej.
8. Koncepcja zagospodarowania terenów gminnych na osiedlu Dworcowa w Pelplinie
Zadanie zrealizowane.

1. Budowa zadaszania za świetlicą wiejską w Janiszewie
Zadanie zostało zrealizowane
2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie
Zadanie zostało zrealizowane
3. Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca opracował projekt budowlany, uzyskał także pozwolenie na budowę. 27 września br. odbyła się rada budowy, podczas której protokolarnie przekazano plac budowy wykonawcy. Ten zaplanował rozpoczęcie prac budowlanych pod koniec października br.
4. Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin
Zadanie w trakcie realizacji, zostanie wykonane do końca bieżącego roku.
5. Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie jako dofinansowanie do projektu: „Termomodernizacja MOK Pelplin”
Działania przygotowujące do termomodernizacji obiektów Ośrodka Kultury zostały rozpoczęte jesienią 2022 roku. MOK nawiązał współpracę z European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (z uwagi na bardzo dobre rekomendacje i skuteczność w pozyskiwaniu środków). EIE Energy Poland zlecono opracowanie audytu energetycznego, audytu oświetlenia i odnawialnych źródeł energii dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, następnie opracowanie wniosku o dofinansowanie i prowadzenie obsługi realizacji projektu – przygotowanie planów, sprawozdawczość, rozliczenia.
W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w lipcu 2023 r. rząd ogłosił nabór wniosków w działaniu B1.1.4 Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń poprzez termomodernizację wybranych budynków bibliotek i domów kultury. Wniosek został złożony w styczniu 2023 r. (bardzo długo trwały uzgodnienia z konserwatorem zabytków).
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w wysokości 846.641,91 zł. Umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (będącym Instytucją odpowiedzialną za realizację programu), a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pelplinie, została podpisana w maju 2024 r.
Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, w sierpniu 2024 r., MOK opublikował ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Wpłynęło 6 ofert. Na początku października wybrana została oferta firmy Barszczyk Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w pierwszej połowie października 2024 r. Termin realizacji do września 2025 r.
Wysokość dotacji stanowi 100% kosztów kwalifikowanych projektu netto (określonych poniżej prac). Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jest po stronie Ośrodka Kultury. Zabezpieczone w budżecie Gminy środki przeznaczone są na pokrycie podatku VAT.
Zakres prac w ramach termomodernizacji MOK:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 10 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła styropianu 0,033 W/mK. Powierzchnia - 632,0 m²

- 2) ocieplenie stropodachu (budynek, gdzie znajduje się klub młodzieży) części północnej styropianem o grubości 16 cm.
- 3) wymiana stolarki okiennej na nowe PCV o wsp. $U = 0,9 \text{ W.m}^2\text{K}$.
- 4) wymiana okien z luksferów na stolarkę okienną PCV.
- 5) wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi PCV o wsp. $U = 1,30 \text{ W.m}^2\text{K}$.
- 6) instalacja kompletnej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla potrzeb sali widowiskowej oraz montaż klimatyzacji.
- 7) modernizacja systemu grzewczego w tym: wymiana instalacji centralnego ogrzewania (pewne odcinki), montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych i systemu zarządzania energią.
- 8) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED.
- 9) instalacja fotowoltaiczna - moc 16 kW wyposażona w akumulatory gromadzące nadmiar energii.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, redukcja emisji CO₂, redukcja emisji pyłu PM₁₀ oraz wzrost wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z OZE.

Środki z dotacji nie obejmują kosztów przygotowania audytów, wniosku, dokumentacji technicznej, sprawozdawczości.

Zestawienie dotychczas poniesionych środków własnych:

Pozycja	Koszty poniesione w latach:	
	2023	2024
Audyty - energetyczny, oświetlenia i odnawialnych źródeł energii	14 154,00	
Opracowanie i złożenie wniosku, naniesienie poprawek, obsługa na platformie CST21gov.pl		31 241,08
Przygotowanie analizy ryzyka, prognozy wydatków, wniosków o płatność, wypełnienie w generatorze		14 746,00
Razem do 09.10.2024	14 154,00	45 987,08

Prace termomodernizacyjne rozpoczną się w październiku 2024 r. Pierwsze płatności wobec wykonawcy zaplanowano na początku 2025 roku.

W celu otrzymania środków dotacji, MOK występuje do MKiDN z wnioskami o płatność zaliczkową. Pierwszy taki wniosek zostanie złożony po podpisaniu umowy z wykonawcą i rozpoczęciu prac (pod koniec października 2024).

6. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Przebudowa dawnego zabytkowego wydawnictwa Pielgrzym pod nową Filiją MBP w Pelplinie”
Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. W najbliższym czasie zostanie zakupione i zamontowane wyposażenie. Planuje się zakończenie zadania inwestycyjnego do końca bieżącego roku.
7. Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie
Zadanie w trakcie realizacji, podpisana została umowa z wykonawcą. Planowany termin wykonania to luty 2026 r.
8. Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok.. poł. XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu
Zadanie w trakcie realizacji, podpisana została umowa z wykonawcą. Planowany termin wykonania to kwiecień 2025 r.

1. Zakup i montaż kontenera magazynowego na teren Stadionu Miejskiego w Pelplinie
Zadanie zostało zrealizowane.
2. Wykonanie boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Pelplinie
Zadanie zostało zrealizowane.
3. Budowa boiska mobilnego - model LV - bandy - na Stadionie Miejskim w Pelplinie (budżet obywatelski)
Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się jego zakończenie do końca października br.
4. Projekt budowy rowerowego mini dirt – parku (budżet obywatelski)
Zadanie nie zostanie zrealizowane ze względu na brak dokumentacji projektowej oraz znacznie niedoszacowaną wartość projektu.
5. Zakup i montaż nowych elementów na skateparku w Rożentalu
Zadanie zostało zrealizowane.

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Pelplin
Krzysztof Adamczyk



Opracowanie merytoryczne:
Krzysztof Adamczyk

Współpraca:
Bartłomiej Krajnik
Katarzyna Róg
Jolanta Nowakowska
Joanna Ligmanowska
Łukasz Stanek
Waldemar Michalewicz
Piotr Łaga