



Urząd Miasta i Gminy Pelplin

DANE TELEADRESOWE

Plac Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin
tel.: (58) 536-12-61 do 63
fax: (58) 536-14-64
e-mail: urząd@pelplin.pl
www.pelplin.pl



DRUK NR 259

RIK.0012.6.2025

Pelplin, 14 października 2025 roku

Szanowny Pan Jakub Zieliński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie
w/m

Mając na uwadze plan pracy Rady Miejskiej w Pelplinie, w załączeniu przedkładam materiał na sesję Rady Miejskiej w październiku 2025 roku :

- *Informacja Burmistrza z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę i Pelkom w 2025 roku (wg stanu na 30.09.2025 r.)*

Z poważaniem,

Kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej


Bartłomiej Krajnik

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Realizacja zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 r. przez Gminę

Informacja dotycząca stanu na dzień 30.09.2025 r. realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2025:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁĄCZNOŚĆ

01008 Melioracje wodne

Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach

- plan 2025 – 753 261,62 zł (dofinansowanie PROW 500.000,00 zł),

Stan realizacji zadania:

Zadania wykonane w zakresie zbiornika retencyjnego. Pozostała do wykonania droga technologiczna obsługująca zbiornik. Planowany termin zakończenia całości zadania – 11 października 2025

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc – Gręblin- dodatkowy odcinek 500 m

- plan 2025 r. - 590 000,00

Planowane jest wykonanie odcinka drogi o łącznej długości 500 m i jezdni szerokości 4,5 m, gdzie nawierzchnię stanowić będą żelbetowe płyty pełne typu MON. Planowany do wykonania odcinek podzielony będzie na dwa odcinki: 1 – o długości 315 m, 2 – o długości 185 m.

Stan realizacji zadania:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego Wybrano potencjalnego Wykonawcę. W związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały zatwierdzającej zabezpieczenie środków na realizację zadania, na początku października zostanie przekazane Wykonawcy oświadczenie o uruchomieniu prawa opcji. Planowany termin wykonania zadania – 10 grudnia 2025.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze

Stan realizacji zadania:

- plan 2025 r.: 50.000,00 zł

Opracowany został projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych dla realizacji zadania.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest na przyszły rok.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola

Stan realizacji zadania:

- plan 2025 – 132.350,00 zł (dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Opracowany został projekt budowlany oraz uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę. Do tej pory nie otrzymano dofinansowania dla realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, obejmującą obszar w m. Janiszewo i m. Janiszewko gm. Pelplin oraz wszystkie zabudowania znajdujące się na trasie kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, aż do włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez włączenie do istniejącego przewodu tłoczego za istniejącą przepompownią w m. Janiszewko (dz. nr 156 obr. Janiszewko) gm. Pelplin poprzez studnię z zaworami zwrotnymi. Opracowaniu podlega sieć grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami do pierwszej studni na działkach mieszkańców.

Stan realizacji zadania:

- plan 2025- 759.010,00 zł (dof. 900.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR

*Opracowany został projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych – uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia i decyzję umożliwiając rozpoczęcie realizacji robót budowlanych
Trwa weryfikacja wniosku o przyznanie dofinansowania dla realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej.*

01095Pozostała działalność

Zielony zakątek – modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wykonaniem nasadzeń

Stan realizacji zadania: plan 2025 20.000,00 zł

Zadanie zrealizowane.

1. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004Lokalny transport zbiorowy

Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin

- plan 2025 r.- 8.063.889,00 zł (dotacja NFOŚiGW w łącznej kwocie 4.660.140,00 zł oraz dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2.000.000,00 zł wkład własny gminy 1.426.932,00 zł)

Stan realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane.

Zakupiono w ramach projektu 3 Autobusy miejskie marki Solaris typu Urbino 12 electric wraz z ładowarką do ładowania autobusów szt. 1 typ duo po(2 x40kw) Zadanie objęte dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie – umowa dotacji nr 58/2023/Wn11/OA-tp-fn/D z dnia 12/06/2023r oraz aneksem nr 1/690 z dnia 17/07/2025r. i promesie NR Edycja8/2023/7663/PolskiLad (zasilenie wkładu własnego).

60013Drogi publiczne wojewódzkie

Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinkach od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy – etap I i II”

- plan 2025 r. - 1.000.000,00 zł(Pomoc finansowa w latach 2024-2026 w tym, 2024- 800.000,00 zł w 2025- 1.000.000,00 zł w 2026- 1.200.000,00 zł)

Stan realizacji zadania:

Zdanie realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Obecnie realizowany jest ostatni etap inwestycji obejmujący środkowy odcinek DW nr 230. Planowany termin wykonania – II połowa 2026 r.

60016 Drogi publiczne gminne

Budowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Pelplin

- plan 2025- 2.956.869,48 zł (Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1.724.993,00 zł)

Stan realizacji zadania:

Wykonano zadanie w zakresie budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną. Do końca października przewidziany jest wykonanie oświetlenia ulicznego.

Budowy ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie

- plan 2025 - 4.612.181,00 zł (Gmina Pelplin uzyskała z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jst kwotę 4.612.181,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 50%)

Budowa ul. Piłsudskiego (droga gminna nr 215430G) o długości ok. 445,0 m z jezdnią o nawierzchni bitumicznej i szerokości dostosowanej do łączących i krzyżujących się z nią ulic (5,5-6,0 m);

Budowa ul. Dmowskiego, jako ciągu pieszo – jezdni o długości ok. 120,0 m o nawierzchni z kostki betonowej; zaprojektowanie dowiązania do skrzyżowania z ul. Pasierba;; zaprojektowanie przebudowy skrzyżowania z ul. Kościuszki w zakresie wlotu do strony ul. Piłsudskiego; zaprojektowanie budowy skrzyżowań z ul. Dmowskiego i ul. Parkową.

Stan realizacji zadania:

Otrzymano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jst w kwocie 4.612.181,00 zł.

Prowadzone jest postępowanie przetargowe.

Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin

- plan 2025 – 13.127.181,01 zł zadanie uzyskało dofinansowanie z rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji Strategicznych w kwocie 10.357.660,00 zł)

Stan realizacji zadania:

Do dnia dzisiejszego wykonano i odebrano roboty budowlane dla 5 z 9 dróg realizowanych w ramach zadania.

- Część 8 - Budowa odcinka drogi gminnej nr 215022G oraz odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Lignowy Szlacheckie.

- Część 9 - Budowa drogi gminnej nr 215420G ulicy Stefańskiego oraz wewnętrznej w Pelplinie.

- Część 7 - Budowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Bielawki.

- Część 6 - Budowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Wielki Garc.

- Część 2 - Budowa drogi wewnętrznej ul. ks. Liedtke w miejscowości Rożental.

Ponadto zakończono roboty budowlane na ul. Kalinowej w Rajkowach.

Rozpoczęto roboty budowlane na zadaniach:

- Część 3 – Budowa dróg wewnętrznych ul. Gen. Sikorskiego, ul. Gen. Sosnkowskiego, ul. ks. Sawickiego w miejscowości Rożental.

- Część 1 - Budowa odcinka drogi gminnej nr 215011G Rożental – Rombark.

Planowany termin zakończenia – listopad 2025 r.

Trwa procedura uzyskania pozwoleń na realizację inwestycji drogowej dla:

- budowy ul. Wierzbowej w Rajkowach
 - Część 4 - Budowa odcinka drogi gminnej nr 215007G w Rajkowach (ul. Dębowa).
- Planowany termin uzyskania pozwoleń i wykonania robót – do końca 2025 r.

Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc – Gręblin
Plan 2025- 1.560.000,00 zł (dofinansowanie Polski Ład 1.470.000,00 zł)

Stan realizacji zadania:

Podpisano umowę z Wykonawcą. Trwają prace przygotowawcze związane z przygotowaniem zaplecza budowy. Planowany termin wykonania zadania – grudzień 2025 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich

Plan 2025 – 49.250,00 zł

Stan realizacji zadania:

Opracowano dokumentację projektową. Oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zagadnienia. Planowany termin zakończenia zadania – listopad 2025 r.

Wykup gruntu pod inwestycje drogowe – odszkodowania w związku z decyzją ZRiD

Plan 2025- 430.030,00 zł

Stan realizacji zadania:

Dokonano wykupu gruntów na potrzeby realizacji inwestycji:

Regulacja drogi - ul. Ks. Liedke dz. nr 102/22 o. Rożental pow. 0,0338 ha - decyzja nr GN.683.1.2025.SW z dnia 15.04.2025 r - 16 577,40 zł;

-Regulacja drogi - Rajkowy ul. Klonowa, Modrzewiowa - dz. nr 130/112 o. Rajkowy pow. 0,0068 ha - decyzja nr GN.683.2.2025.EP z dnia 24.07.2025 r- 5 387,55 zł
Wydatkowanie: 21.964,95 zł

Modernizacja drogi gminnej Lignowach Szlacheckich

Plan 2025 – 10.000,00 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł.

Stan realizacji zadania:

Zadanie zostanie wykonane do końca 2025 r.

Modernizacja drogi gminnej ul. Nowa w Kulicach

Plan 2025 – 14.000,00 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.000,00 zł

Zadanie zostanie wykonane do końca 2025 r.

Stan realizacji zadania:

Zadanie zostanie wykonane do końca 2025 r.

Modernizacja drogi gminnej w Janiszewko

Plan 2025 – 14.000,00 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zostanie wykonane do końca 2025 r.

Modernizacja drogi gminnej w Międzyłężu

Plan 2025 – 16.000,00 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zostanie wykonane do końca 2025 r.

Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Pomyje

Plan 2025 – 13.000,00 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zostanie wykonane do końca 2025 r.

Modernizacja drogi gminnej w Ropuchach- zakup płyt yomb

Plan 2025 – 23.535,97 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23.535,97 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zostanie wykonane do końca 2025 r.

Modernizacja drogi gminnej w Rożentalu

Plan 2025 – 35.000,00 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 35.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zostanie wykonane do końca 2025 r.

Modernizacja drogi gminnej w Małych Walichnowach

.Plan 2025 – 6.000,00 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie

Budowa drogi gminnej Międzyłęż – Małe Walichnowy - dokumentacja

Plan 2025 – 70.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Prowadzona jest procedura postępowania przetargowego.. Planowany termin zakończenia prac – 4 kwartał 2026 r.

Budowa drogi gminnej w Nowym dworze – dokumentacja projektowa

Plan 2025 – 70.000,00 zł.

Stan realizacji zadania:

Prowadzona jest procedura postępowania przetargowego. Planowany termin zakończenia prac – 4 kwartał 2026 r.

Zakup i montaż wiaty parkingowej na rowery

Plan 2025 – 15.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

W trakcie realizacji. Montaż nastąpi do końca 2025 r.

Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Pelplin

Plan 2025 – 30.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Otrzymano pozytywną opinię Zarządcy drogi powiatowej nr 2820G na ustawienie wiaty przystankowej.

Trwa proces zamówienia wiat.

Zadanie zostanie wykonane do końca 2025 r.

Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 31/1 o. Gręblin pow. 0,0058ha)

Plan 2025 – 6.500,00 zł

Stan realizacji zadania:

Trwa proces wykupu. Wykup w 2025 r. nie zostanie zrealizowany z uwagi na brak zgody właściciela.

Planowany wykup w 2026 r.

Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rożental)

Plan 2025 – 91.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Wykup gruntu z dnia 05.09.2024 r. rata 2 w wysokości 91.000,00 zł płatna do 29.12.2025 r.

Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie

Plan 2025 – 10.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

W październiku zostanie ogłoszony konkurs architektoniczny dla studentów na opracowanie koncepcji urbanistycznej Nowego Centrum Mobilności w Pelplinie.

Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze

Plan 2025 – 45.510,00 zł

Stan realizacji zadania:

Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN pomorze

Plan 2025- 50.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Realizacja robót budowlanych planowana do rozpoczęcia w 2 kwartale 2026 r.

2. DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego plan 2025 – 400 000,00 zł

Środki inwestycyjne przewidziane na modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego, planowane w 2025 r.:

Wykonawca: Pelkom Sp. z o.o. ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin

Stan realizacji zadania:

Wykonano zadania:

- modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Wolności 2/3 w Pelplinie polegająca na wykonaniu przyłączenia wodno kanalizacyjnego do lokalu
Wartość zadania 4.860,00 zł
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w bud. WM Limanowskiego w lokalach przy ul. Limanowskiego 11b/8 i Limanowskiego 13/11
Wartość zadania 50.976,00zł
- wykonanie instalacji hydraulicznej w lokalach socjalnych w budynku Małe Walichnowy 18a
Wartość zadania 4.735,00zł
- wyposażenie budynku pl. Grunwaldzki 9 i Mickiewicza 2 w wyłączniki ppoż
Wartość zadania 36.180,00zł
- wydzielenie 3 lokali socjalnych z 1 pomieszczenia w budynku Małe Walichnowy 18a
55.583,10zł
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. pl. Wolności 2/11
Wartość zadania 5.576,14zł

Zadania planowane do wykonania:

- Wykonanie remontu budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Pelplinie
zadanie zlecone zarządzeniem BMIG w trakcie realizacji z dofinansowaniem z BGK premia remontowa umowny termin zakończenia zadania 31.01.2026 r.
- Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Starogardzkiej 8/2 w Pelplinie
zadanie zlecone zarządzeniem BMIG w trakcie realizacji
Termin wykonania do 30.11.2025 r.
- wymiana instalacji elektrycznej w Wielki Garc 34
zadanie zlecone zarządzeniem BMIG w trakcie realizacji
Termin wykonania do 15.12.2025 r.
- wymiana źródła ciepła w lokalu przy ul. Osiedle Pomorskie 3a/1 w Rudnie
zadanie zlecone zarządzeniem BMIG w trakcie realizacji
Termin wykonania do 30.11.2025 r.

Termomodernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2 – dokumentacja projektowa plan 2025 – 100 000,00 zł

Stan realizacji zadania:

W trakcie wykonania dokumentacja dot. termomodernizacji budynku pl. Grunwaldzki 9 w Pelplinie i Mickiewicza 2

Wartość dokumentacji 44.840,88

3. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakupy służące zwiększeniu cyber bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin w ramach projektu „Cyberbezpieczny urząd”

Plan 2025 – 763 900,00 zł (dofinansowanie 100% w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy)

Zadanie „Zakup sprzętu komputerowego, rozwiązania IT – system XDR, rozwiązania IT – system zarządzania oraz migracja danych do nowego systemu, w projekcie „Cyberbezpieczna Gmina Pelplin” zostało podzielone na części:

CZĘŚĆ nr 1: Rozwiązanie IT – system zabezpieczeń danych, Serwer fizyczny – 2 szt., Migracja serwerów, Macierze dyskowe, Usługa szkolenia specjalistycznego

Wykonawca: LOGIN IT Jacek Zimny, ul. Zięby 5, Koteże, 83-200 Starogard Gdański

Wartość zadania: 443 952,71 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji.

CZĘŚĆ nr 2: Serwer fizyczny NAS

Wykonawca: LOGIN IT Jacek Zimny, ul. Zięby 5, Koteże, 83-200 Starogard Gdański

Wartość zadania: 55 349,99 zł

Zadanie zrealizowane.

CZĘŚĆ nr3: Zarządzalne urządzenia sieciowe

Wykonawca: Advatech Sp. z o. o., ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław

Wartość zadania: 21 525,00 zł

Zadanie zrealizowane.

CZĘŚĆ nr 4: Rozwiązania IT – system XDR

Wykonawca: Nowa System Białobrzegi Mirosław, ul. Wyszyńskiego 15A/88, 87-100 Toruń

Wartość zadania: 14 888,84 zł

Zadanie zrealizowane.

CZĘŚĆ nr5: Rozwiązania IT – system zarządzania + wdrożenie

Wykonawca: Advatech Sp. z o. o., ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław

Wartość zadania: 71 340,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji.

4. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75416 Straż gminna (miejska)

Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy plan 2025 – 50.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie monitoringu wizyjnego jest w trakcie realizacji.

Zakupiono sprzęt dla monitoringu wizyjnego w nowej lokalizacji Aleja Kocińska w Pelplinie (12 szt. kamer, 12 szt. adapterów dla kamer kopułkowych, 12 szt. adapterów, 8 szt. switch, 8 szt. ubiquiti). Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa „Kafcom” Marcin Patyk, ul. Dworcowa 19A/5, 83-130 Pelplin. Wartość zadania: 24 484,23 zł.

Stan realizacji zadania:

Do końca 2025 roku planowane jest wykonanie dodatkowych punktów m.in. na ul. Dworcowej w Pelplinie oraz planowana jest modernizacja istniejącego monitoringu poprzez wymianę najstarszego sprzętu.

75495 Pozostała działalność

Modernizacja remizy OSP w Kulicach – dokumentacja projektowa plan 2025 – 30 000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Ze względu na szeroki zakres niezbędnych do wykonania prac projektowych w różnych branżach, wykonanie zadania w założonym budżecie i terminie niemożliwe do realizacji. Planuje się kompleksowe podejście do kwestii dokumentacji projektowej i zlecenie jej na początku przyszłego roku.

Wykonanie wyłączników ppoż w remizach na terenie Gminy Pelplin plan 2025 – 50 000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową dla wszystkich remiz na terenie gminy. Na podstawie dokumentacji zamontowano wyłączniki w Janiszewku, Rajkowach, Wielkim Garcu, Rudnie.

wydano: 47.408,63 zł

Wykonawca Pelkom z podwykonawcą.

5. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na inwestycje:

- plan 2025 r.: 404 081,13 zł

6. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie plan 2025 – 106.397,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane.

Modernizacja hali została zrealizowana przez DS. Parkiety cyklinowanie ,salon podłóg Grudziądz.

Zakup kompresora mocy biernej na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie plan 2025- 22.755,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane.

Zakup kompresora mocy biernej został zrealizowany przez FHU Kafkom Pelplin.

Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie plan 2025 – 142.500,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane

Termomodernizacja pokrycia dachowego realizowana przez Spółkę Pelkom.

Zakup pieca gazowego centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie plan 2025 – 157.500,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane.

Zakupiono piec gazowego centralnego ogrzewania w kwocie 157.489,59 zł. Zadanie realizował Paweł Wysocki EKO-TERMIKA.

Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach plan 2025 – 55.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane.

Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach. Inwestycja została zakończona 29.08.2025r. Wykonawcą inwestycji była firma: Usługi Remontowo- Budowlane Łukasz Lepacki.

Zakup kosiarki ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach plan 2025 – 10.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane.

Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach – dokumentacja projektowa plan 2025 – 30.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

W zabezpieczonej kwocie nie znaleziono do tej pory Wykonawcy przedmiotowej dokumentacji. Trwają rozmowy z potencjalnymi Wykonawcy.

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pelplinie (toalety na parterze) plan 2025 – 70.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane.

Prace remontowe wykonała firma: Usługi Budowlane - Maciej Czuba

Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin (wkład własny Gminy Pelplin) plan 2025 – 91.164,00 zł (Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144.000,00 zł)

Stan realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane. Zakupiono nowego Busa marki Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue 136KM M6 FWD KOMBI M1 TREND KOMBI M1 320 L2 z przystosowaną platformą do przewozu osób niepełnosprawnych na 9 osób.

7. DZIAŁ 855 RODZINA

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie plan 2025 – 325.360,58 zł (Gmina otrzymała dofinansowanie z KPO z budżetu państwa w łącznej kwocie 325.604,01 zł)

Stan realizacji zadania:
Zadanie zrealizowane.

Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Heniek w Rudnie 2025 – 306.065,25 zł (Gmina otrzymała dofinansowanie z e środków Funduszu Pracy w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” w kwocie 300.000,00 zł)

Stan realizacji zadania:
*Prowadzona jest procedura postępowania przetargowego na wykonanie robót.
Termin wykonania zadania: do 31.12.2025.*

Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Kostek w Pelplinie 2025 – 294.043,23 zł (Gmina otrzymała dofinansowanie z e środków Funduszu Pracy w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” w kwocie 294.043,23 zł)

Stan realizacji zadania:
*Prowadzona jest procedura postępowania przetargowego na wykonanie robót.
Termin wykonania zadania: do 31.12.2025.*

Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Lolek w Pelplinie 2025 – 292.813,23 zł (Gmina otrzymała dofinansowanie z e środków Funduszu Pracy w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” w kwocie 292.813,23 zł)

Stan realizacji zadania:
*Prowadzona jest procedura postępowania przetargowego na wykonanie robót.
Termin wykonania zadania: do 31.12.2025.*

8. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja dla Rodzinnych Ogródków działkowych im. Adama Mickiewicza w Pelplinie na modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ROD 2025 – 20.000,00 zł

Stan realizacji zadania:
Zadanie zrealizowane.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rożentalu – 50.000,00 zł

Stan realizacji zadania:
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w toku.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie plan 2025 – 50.000,0 zł (Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 559.677,86 zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 998.677,86 zł)

Stan realizacji zadania:

Zadanie w procesie przygotowawczym (przedprojektowym).

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu „Ciepłe Mieszkanie” nabór drugi – plan 2025 – 4.386.500,00 zł (Gmina uzyskała finansowanie zadania do kwoty z WFOŚiGWm, w tym; 2024-2.076.000,00 zł w 2025- 4.386.500,00 zł

Stan realizacji zadania:

W trakcie realizacji. Złożono 30 wniosków w I naborze o dofinansowanie na kwotę 237.957,11 zł oraz w II naborze 34 wniosków o dofinansowanie na kwotę 461.493,55 zł.

Dotychczas zrealizowano 64 zadań.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Modernizacja oświetlenia ulicznego

- plan 2025 - 50.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

- Wykonano przewody dodatkowe na słupach oświetleniowych na obwodnicy Pelplina
- dokonano modernizacji oświetlenia solarnego przy ul. Kwiatowej w Rudnie
- Wymieniono oprawy oświetleniowe na led przy ulicy Szkolnej w Pelplinie i przy targowisku

Zaplanowano przywrócenie oświetlania na placu / parkingu za Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pelplinie i Mickiewicza 1 z terminem realizacji do 9.11.2025 r. Wykonawca Bart-El Marcin Bartnicki z Czarłina.

Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 – obwodnicy miasta Pelplin plan 2025-330.330,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 259.330,00 zł środki Gminy Pelplin 98.060,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie realizowane

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pelplin

- plan 2025 - 707.650,00 zł (Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie do kwoty 2.153.374,02 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza (w 2025 r.- 481.017,72 zł w 2026 r. – 1.672.356,30 zł)

Stan realizacji zadania:

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem materiałów do przetargu.

90095 Pozostała działalność

Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Półko w Pelplinie- dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej będącej partnerem projektu

- plan 2025 – 17.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zrealizowano i rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPO.

9. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie

- plan 2025 – 19.831,36 zł (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.831,36)

Stan realizacji zadania:

Zadanie zrealizowano.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielawkach (dach i kuchnia) plan 2025 – 102.000,00 zł (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000,00 zł)

Prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Bielawkach, plan 2025- 20.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zrealizowano w zakresie modernizacji dachu. Z uwagi na konieczność zwiększenia środków w zakresie modernizacji dachu zrezygnowano z realizacji kuchni.

Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin

plan 2025 – 100.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Wykonano dokumentację projektową do wszystkich świetlic na terenie gminy. Zamontowano wyłączniki w Janiszewku, Rajkowach, Wielkim Garcu, Rudnie Wielkim Garcu i Bielawkach.

Wydano 99.095,49. Wykonawca Pelkom z podwykonawcą.

Termomodernizacja budynku świetlicy w Lignowach Szlacheckich (drzwi wejściowe do świetlicy)

plan 2025 – 10.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane.

Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach

plan 2025 – 1.866.087,80 zł (zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łód: program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000,00 zł)

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz zostaną zrealizowane na jej podstawie: budowa budynku świetlicy-remizy wiejskiej z niezbędną infrastrukturą, boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej z piłkochwytnością oświetleniem sztucznym, parkingi, nawierzchnie komunikacyjne, chodniki, instalacje oświetlenia zewnętrznego terenu, niezbędne przyłącza infrastruktury technicznej, utwardzenie istniejącej drogi wewnętrznej, wyprofilowanie zjazdu z drogi wojewódzkiej, wykonanie nowego zjazdu z drogi wewnętrznej na działkę objętą inwestycją oraz roboty towarzyszące niezbędnie do prawidłowej realizacji inwestycji.

Stan realizacji zadania:

Roboty budowlane są w trakcie realizacji.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja celowa dla Miejskiego ośrodka Kultury w Pelplinie jako dofinansowanie do programu „termomodernizacja MOK Pelplin”

MOK otrzymał dofinansowanie zadania w ramach środków KPO- „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej w kwocie 846.641,91 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie w trakcie realizacji

Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie plan 2025- 1.739.390,00 zł (2% udział wkładu własnego w kwocie 71.000,00 zł oraz *98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w kwocie 3.478.780,00 zł)

Stan realizacji zadania:

Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została wypłacona Beneficjentowi.

Dotacja na konserwację i realizację późnobarokowego ołtarza z ok. XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu) plan 2025- 445.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została wypłacona Beneficjentowi.

9. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

92601 Obiekty sportowe

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Pelplinie przy szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie

- plan 2025 – 720.000,00 zł (Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie w kwocie 360.000,00 zł w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” edycja 2024

Stan realizacji zadania:

Zakres zadania:

- wymiana istniejącej nawierzchnia boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej
- modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej.

Stan realizacji zadania:

Roboty budowlane są w trakcie realizacji.

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap – dokumentacja projektowa plan 20255 – 100.000,00 zł

Stan realizacji zadania:

Trwa opracowanie projektu modernizacji boiska bocznego wraz z infrastrukturą (odwodnienie, nawadnianie) w celu uzyskania uzgodnień i decyzji zezwalającej na realizację zadania.

Zakup i montaż tablicy na Stadionie Miejskim w Pelplinie
- plan 2025- 25.000,00 zł

Stan realizacji zadania:
Zadanie zrealizowano

Zakup i montaż nowych elementów na skatepark w Rożentalu – II etap plan 2025- 170.000,00 zł

Dostarczono i zamontowano trzy nowe elementy placu skatepark:

- 1.Roll-in o wymiarach w cm 514x366x250 (DxSxW)*
- 2.Jumpbox o wymiarach w cm 681x244x120/135 (DxSxW)*
- 3.Quarter Pipe o wymiarach w cm 320x366x150 (DxSxW)*

*Stan realizacji zadania:
Zadanie zostało zrealizowane.*

Zakup band reklamowych na potrzeby Pelplińskiego centrum Sportu w Pelplinie
plan 2025- 84.463,00 zł

Stan realizacji zadania:
W trakcie realizacji.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zakup i montaż placu zabaw w Międzyłężu plan 2025- 15.000,00 zł

Stan realizacji zadania:
Ze względu na przedłużający się proces wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zadanie przewidziane będzie do realizacji w przyszłym roku.

Zakup i montaż placu zabaw w Kulicach
plan 2025 – 31.000,00 zł(zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 7.000,00 zł)

Stan realizacji zadania:
Zadanie zrealizowane

Zakup i montaż placu zabaw na Osiedlu Pomorskim w Rudnie plan 2025 – 18.000,00 zł(zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 18.000,00 zł)

Stan realizacji zadania:
Zadanie zrealizowane.

Modernizacja placu zabaw w Rożentalu
- plan 2025 – 15.000,00 zł (zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15.000,00 zł)

Stan realizacji zadania:
Zadanie zrealizowane.

Zakup i montaż placu zabaw w Lignowy Szlacheckie
- plan 2025 – 35.000,00 zł (zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15.000,00 zł)

Stan realizacji zadania:
Zadanie zrealizowano.

Zielony zakątek – modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wykonaniem nasadzeń plan 2025 – 20.389,51 zł (zadanie w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 19.802,92 zł)

Stan realizacji zadania:
Zadanie wykonane.

Budowa camperparku na Półku w Pelplinie
-plan 2025 - 35.000,00 zł

Dofinansowanie w ramach LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 342.222,19 zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 727.222,19 zł)

Stan realizacji zadania:
Po przeprowadzonym rozeznaniu rynku zadanie niemożliwe do realizacji w zabezpieczonych środkach. Trwają rozmowy z Wykonawcami odnośnie zakresu projektu w celu zmieszczenia się w zabezpieczonych środkach.

Budowa singletracku w miejscowości Rożental, gm. Pelplin
- plan 2025 - 25.000,00 zł

Dofinansowanie w ramach LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 293.333,35 zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 603.333,35 zł)

Stan realizacji zadania:
Po przeprowadzonym rozeznaniu rynku zadanie niemożliwe do realizacji w zabezpieczonych środkach. Trwają rozmowy z Wykonawcami odnośnie zakresu projektu w celu zmieszczenia się w zabezpieczonych środkach.

Opracowanie:

Bartłomiej Krajnik
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej

Bartłomiej Krajnik